

(様式1)

発 教 総 第 33 号

令 和 3 年 5 月 27 日

文部科学大臣 殿

金沢市長 山野 之義

(公印省略)

整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

記

1. 施設整備計画の名称

金沢市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成30年度～令和元年度（2年間）

(担当)

金沢市教育委員会教育総務課 飯田、朝井

電 話 : 076-220-2433

E-mail : kyouiku_s@city.kanazawa.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和3年5月

(2) 評価の方法

本市教育委員会事務局内において事後評価を実施

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。
一部事業において次期計画への繰越が存在するが、すべて事業の前倒しに伴う繰越であり、早期の予算確保や請負契約締結ができており、整備計画は順調に進められている。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

構造上危険な状態にあった森山町小学校の校舎及び泉中学校の屋内運動場の改築を完了した。
また、浅野町小学校ほか8校の校舎老朽化に伴う大規模改修工事(Ⅲ期)については、事業の前倒しに伴い、本計画期間中に予算を確保し請負契約を締結の上、次期計画期間中に完了した。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

全面改築の要件を満たす泉中学校中学校屋内運動場の改築を完了した。
また、新神田小学校ほか4校の屋内運動場の外壁改修工事については、事業の前倒しに伴い、本計画期間中に予算を確保したが、学校との調整により、次期計画期間中に実施し、完了した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

南小立野小学校ほか4校の煙道改修（アスベスト除去）については、事業の前倒しに伴い、本計画期間中に予算を確保したが、学校との調整により、次期計画期間中に実施し、完了した。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

大徳小学校ほか4校のトイレ改修工事を完了した。
また、小学校25校の普通教室への空調設備設置工事については、事業の前倒しに伴い、本計画期間中に予算を確保し一部の学校において請負契約を締結した。また、次期計画期間中には、残る学校の請負契約を締結し、25校全ての工事を完了した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

森山町小学校の校舎改築に合わせて、校舎屋上に屋外プールを整備したほか、泉中学校の屋内運動場の改築に合わせて、柔剣道場を整備した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

--

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
森山町小学校(Ⅱ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	R	H30.9～H31.3	H31.3.18		
泉中学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	H31.3～R1.5	R1.6.20	R3.3.24とりこわし完了	
泉中学校(Ⅰ期工事)	(5)	33	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	-	R	H31.3～R1.5	R1.6.20		
大徳小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.2～R1.9	R1.11.11		
森本小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.2～R1.9	R1.11.12		
新神田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.2～R1.9	R1.11.11		
北鳴中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.2～R1.9	R1.9.20		
南小立野小学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校	-	R1.7～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	
森山町小学校(Ⅲ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	R	H30.9～R2.3	R2.3.27		
小坂小学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校	-	R1.7～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	
花園小学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校	-	R1.7～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	
長坂台小学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校	-	R1.7～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	
泉中学校(Ⅱ期工事)	(5)	33	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	-	R	H31.3～R2.3	R2.2.25		
浅野川中学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校	-	R1.7～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	
森山町小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H30.9～R2.3	R2.3.27	H31.3.18とりこわし完了	
浅野町小学校(Ⅲ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.6～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	
大浦小学校(Ⅲ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.6～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	
大徳小学校(Ⅲ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.6～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	
米丸小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.12～R2.3	R2.3.18		
森本小学校(Ⅲ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.6～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	
伏見台小学校(Ⅲ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.6～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	
新神田小学校(Ⅲ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.6～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
泉中学校 (Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	H31.3～R2.3	R2.2.25		R3.3.24とりこわし完了
泉中学校 (Ⅰ期工事)	(2)	03	不適格改築	屋	R	H31.3～R2.3	R2.2.25		R3.3.24とりこわし完了
森本中学校 (Ⅲ期工事)	(1)	06	大規模改造 (老朽)	校	R	R1.6～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	R2.10.6事業完了
額中学校 (Ⅲ期工事)	(1)	06	大規模改造 (老朽)	校	R	R1.6～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	R2.9.14事業完了
北鳴中学校 (Ⅲ期工事)	(1)	06	大規模改造 (老朽)	校	R	R1.6～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	R2.9.23事業完了
新神田小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R2.1～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	R2.10.9事業完了
米泉小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R2.1～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	R2.9.29事業完了
安原小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R2.1～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	R2.10.2事業完了
長田中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R2.1～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	R2.10.16事業完了
中村町小学校	(4)	07	大規模改造 (空調)	校	-	R2.2～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	R2.10.26事業完了
中村町小学校	(4)	07	大規模改造 (空調)	校	-	R2.2～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	R2.10.26事業完了
十一屋小学校	(4)	07	大規模改造 (空調)	校	-	R2.2～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	R2.10.22事業完了
兼六小学校	(4)	07	大規模改造 (空調)	校	-	R2.2～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	R2.8.11事業完了
長田町小学校	(4)	07	大規模改造 (空調)	校	-	R2.2～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	R2.10.20事業完了
馬場小学校	(4)	07	大規模改造 (空調)	校	-	R2.2～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	R2.10.9事業完了
夕日寺小学校	(4)	07	大規模改造 (空調)	校	-	R2.2～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	R2.11.4事業完了
夕日寺小学校	(4)	07	大規模改造 (空調)	校	-	R2.2～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	R2.11.4事業完了
浅野川小学校	(4)	07	大規模改造 (空調)	校	-	R2.2～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	R2.8.11事業完了
粟崎小学校	(4)	07	大規模改造 (空調)	校	-	R2.2～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	R2.9.14事業完了
粟崎小学校	(4)	07	大規模改造 (空調)	校	-	R2.2～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	R2.9.14事業完了
大野町小学校	(4)	07	大規模改造 (空調)	校	-	R2.2～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	R2.10.19事業完了
金石町小学校	(4)	07	大規模改造 (空調)	校	-	R2.2～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	R2.10.23事業完了

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
押野小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.2～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	R2.8.19事業完了
押野小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.2～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	R2.8.19事業完了
富樫小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.2～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	R2.8.28事業完了
額小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.2～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	R2.9.3事業完了
内川小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.2～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	R2.9.1事業完了
内川小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.2～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	R2.9.1事業完了
湯涌小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.2～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	R2.12.3事業完了
湯涌小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.2～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	R2.12.3事業完了
医王山小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.2～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	R2.9.23事業完了
医王山小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.2～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	R2.9.23事業完了
不動寺小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.2～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	R2.10.5事業完了
不動寺小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.2～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	R2.10.5事業完了
三谷小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.2～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	R2.11.24事業完了
花園小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.2～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	R2.10.15事業完了
扇台小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.2～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	R2.8.28事業完了
長坂台小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.2～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	R2.8.25事業完了
長坂台小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.2～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	R2.8.25事業完了
米泉小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.2～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	R2.8.11事業完了
安原小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.2～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	R2.8.19事業完了
西小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.2～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	R2.10.27事業完了
明成小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.2～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	R2.10.12事業完了
明成小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.2～R2.3	未完了	事業未完了のため次期計画へ繰越	R2.10.12事業完了

(別表)事業区分

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
01	構造上危険な状態にある建物の改築	危険改築	
		(財)地震改築	地震財特法(Is値0.3未満)
02	長寿命化改良事業	長寿命化改良事業	
03	不適格改築	不適格改築	
		(特)地震改築	地震特措法(Is値0.3未満)
		(特)地震改築(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
04	津波移転改築	津波移転改築	
05	補強	大規模改造(補強)	
		地震補強	地震特措法(Is値0.3以上)
		(特)地震補強	地震特措法(Is値0.3未満)又は地震財特法(Is値0.3未満)※
		(特)地震補強(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
06	大規模改造(老朽)	大規模改造(老朽)	
		大規模改造(老朽:エコ改修)	
07	大規模改造(質的整備)	大規模改造(教育内容)	
		大規模改造(トイレ)	
		大規模改造(余裕教室)	
		大規模改造(法令等)	
		大規模改造(校内LAN)	
		大規模改造(スプリンクラー)	
		大規模改造(空調)	
		大規模改造(障害)	
		大規模改造(防犯)	
08	学校統合に伴う既存施設の改修	統合(改修)	
09	屋外環境の整備に関する事業	屋外教育環境	屋外運動場、屋外集会、屋外学習
10	木の教育環境の整備に関する事業	木の教育	木の教育環境、専用講堂
11	地域・学校連携施設の整備に関する事業	地域連携(複合型)	
12	へき地学校等の寄宿舎、教職員住宅及び集会室の新增築	へき集、教員宿舍等	寄宿舎、集会室、教員宿舍
13	特別支援学校(幼稚部)の新增築	特支(幼・高)	寄宿舎を含む
14	特別支援学校(高等部)の新增築	特支(幼・高)	
15	特別支援学校の用に供する既存施設の改修	特支(廃校・余裕教室等改修)	
16	奄美高校の増築	中等後期【沖縄・奄美】	
		高校(全日)【沖縄・奄美】	
17	幼稚園の園舎の新增築	幼稚園(幼保こども園舎)	
		幼稚園(幼保こども園舎)定員引下げ	
18	筑波嵩上げ	小校	
		中校	
		義務校	

※ 地震特措法における地震防災緊急事業五箇年計画又は地震財特法における地震対策緊急整備事業計画に基づき、それぞれ実施すること。

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
19	公害	公害改築	
		公害(防止)	
20	火山	火山改築	
		公害(降灰)	
21	産業教育施設の整備	一般施設	
		普通科等家庭科	
		専攻科	
		共同利用施設	産業教育共同利用施設
		農業経営者育成	農業経営者育成高等学校拡充整備
		実習船	
22	学校給食施設の新増築	単独校調理場(新増築)	
		共同調理場(新増築)	
23	学校給食施設の改築	単独校調理場(改築)	
		共同調理場(改築)	
24	地域スポーツセンター新改築、改造	スポーツセンター(新改築)	
		スポーツセンター(改造)	
25	地域水泳プールの新改築	屋内スイミング(一般)	
		屋内スイミング(耐震強化)	
		屋内スイミング(浄水型)	
		屋内浄水型水泳プール	
		屋外地域スイミング(浄水型)	
		屋外浄水型水泳プール	
26	地域屋外スポーツセンター新改築	屋外スポーツ(運動場)	
		屋外スポーツ(クラブハウス)	
		屋外スポーツ(照明施設)	
27	地域武道センター新改築	武道センター(柔・剣道場)	
		地武道センター(弓道場)	
28	社会体育施設の耐震化	社会体育施設耐震化	構造体の耐震化、建築非構造部材の耐震対策等
29	学校水泳プール(屋外)新改築	学校水泳プール(屋外)	
30	学校水泳プール上屋新改築	学校水泳プール(上屋)	
31	学校水泳プール(屋内)新改築	学校水泳プール(屋内)	
32	学校水泳プール耐震補強	学校水泳プール耐震補強	
33	中学校武道場新改築	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(新築)弓道場	
		中学校武道場(増改築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(増改築)弓道場	
34	学校屋外運動場照明施設新改築	学校屋外運動場照明施設	
35	学校クラブハウス新改築	学校クラブハウス	
36	防災機能の強化に関する事業	防災機能強化	
37	太陽光発電等の整備に関する事業	太陽光発電等	
99	その他	その他	