

まちづくり交付金 事後評価シート  
金沢中央地区

平成20年12月

石川県金沢市

様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	石川県	市町村名	金沢市	地区名	金沢中央地区			面積	916ha			
交付期間	平成16年度～平成20年度	事後評価実施時期	平成20年度	交付対象事業費	5827.5	国費率	0.4					
1) 事業の実施状況	当初計画に位置づけ、実施した事業	<b>基幹事業</b> 道路：本多広坂線、広坂1丁目線4号、広坂1丁目線6号、広坂1丁目線8号、準幹線514号本町・白菊線、白菊町地内道路整備、旧鶴来街道(給坂～六斗の広見)、三宝寺前(心の道)、大手門中町通り、石引1、3丁目地内道路整備工事、暁町地内道路整備工事、桜町地内雪消排水処理対策工事、片町1、2丁目地内舗装改良工事 公園：彦三緑地(拡張)、白菊町広場 地域生活基盤施設：玉川こども図書館(仮称)整備事業(広場)外2事業 高質空間形成施設：金沢駅通り線せせらぎ水路整備事業外6事業 高次都市施設：近江町市場再整備事業(公共公益施設整備事業費)	事業名			削除/追加の理由			削除/追加による目標、指標、数値目標への影響			
		<b>提案事業</b> 地域創造支援：まちなか彫刻・国際コンペティション開催費、まちなか学生共生事業費、かなざわ21まちおこし推進ネットワーク事業費、まちなか学生居住促進調査事業、金沢ライトアップバス運行事業、辰巳用水流水保全事業、大手町雨水函渠、材木町雨水函渠、金沢文芸館(仮称)整備事業、金沢駅通り線排水路整備事業、近江町市場再整備事業(市民センター) 事業活用調査：中心市街地活性化推進検討費	事業名			削除/追加の理由			削除/追加による目標、指標、数値目標への影響			
	<b>当初計画から削除した事業</b>	<b>基幹事業</b> 道路：橋場若宮線(芳齊)、旧鶴来街道(六斗の広見～雀橋)、西外惣構堀沿い(安江町)、西外惣構堀沿い(玉川公園前)、綿厚坂、浅野川風情の道 公営住宅等整備：まちなか高齢者向け優良賃貸住宅建設事業	事業名			削除/追加の理由			削除/追加による目標、指標、数値目標への影響			
	<b>提案事業</b> 地域創造支援：まちなか高齢者向け優良賃貸住宅建設事業	事業名			削除/追加の理由			削除/追加による目標、指標、数値目標への影響				
	<b>新たに追加した事業</b>	<b>基幹事業</b> 道路：4連区線1号外(近江町市場周辺道路)、野町二丁目線22号(にし茶屋街)、片町・新整線(堅町通り)、片町2丁目線12号、石引1丁目線20号(大学病院前)、道路橋りょう等再生事業(梅ノ橋) 既存建造物活用事業：玉川こども図書館(仮称)整備事業(地域交流)	事業名			削除/追加の理由			削除/追加による目標、指標、数値目標への影響			
<b>提案事業</b> 地域創造支援：大手町健康プラザ(仮称)事業、金沢駅周辺賑わい創出事業、ふらっとバス走行案内システム、街路灯設置事業、中央消防署味噌蔵出張所(仮称)建設工事、消火栓標識整備事業、バリアフリー推進事業、玉川こども図書館(仮称)整備事業(図書館) 事業活用調査：金沢市ふらっとバスあり方検討調査事業、金沢都心軸公共交通アクセス向上検討調査事業、都市再生整備計画効果検証調査	事業名			削除/追加の理由			削除/追加による目標、指標、数値目標への影響					
交付期間の変更	当初 変更	平成16年度から平成20年度	交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響									
2) 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指標		単位	従前値	目標値	数値		目標	1年以内の	効果発現要因	フォローアップ	
	指標1	重点整備地区人口の社会動態(増減差)	人/年	平均△103	H12～H16年 ±0 H20年	モニタリング	評価値	達成度	達成見込み	(総合所見)	予定時期	
	指標2	まちなか区域の新規着工住宅戸数	戸/年度	平均420	H10～H14年度 500 H20年度		553	○	ありなし	事業を重層的に行ったことでまちの魅力向上に繋がりが、人口の減少の下げ止まりに貢献した。	平成21年4月	
	指標3	主要商店街の歩行者通行量	人/日	平日44,793 休日60,460	H11～H15年度 平日44,793 休日60,460 H20年		平日41,302 休日59,999	×	ありなし	事業を重層的に行ったことでまちの魅力向上に繋がりが、住宅着工の増に繋がった。	平成21年4月	
	指標4	中心市街地内の主要公共施設へ入場者	人/年	平均2,223,082	H10～H14年 2,500,000 H20年		3,387,231	○	ありなし	近江町市場の再整備の完了が21年3月となり、目標年度には効果が発現しなかった。	平成21年4月	
	指標5								ありなし	魅力ある都市景観の創出、歩行者の安全の確保、回遊性の向上などの整備により入場者の増に繋がった。		
3) その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指標		単位	従前値	目標値	数値		目標	1年以内の	効果発現要因	フォローアップ	
	その他の数値指標1					モニタリング	評価値	達成度※1	達成見込み	(総合所見)	予定時期	
	その他の数値指標2											
	その他の数値指標3											
4) 定性的な効果発現状況	なし											
5) 実施過程の評価	実施内容				実施状況				今後の対応方針等			
	モニタリング	なし			都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった							
	住民参加プロセス	大手町健康プラザ(仮称)整備懇話会 彦三緑地拡張整備地元説明会における市民の意見の反映 白菊町広場整備地元説明会における市民の意見の反映			都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった				金沢健康プラザ大手町については、今後もアンケートなどを通じ市民の意見を聞いて、利便性向上を図る。 彦三緑地及び白菊町広場については、今後も市民が利用しやすい緑地として維持管理を進めるとともに、公園愛護活動実施の働きかけを行う。			
	持続的なまちづくり体制の構築	金沢駅前賑わい協議会が実施する「賑わいフェスタ」			都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった				本市が運営するもてなしドーム企画運営センターと連携を図りながら、金沢駅東広場周辺における賑わい創出を行う。			

## 様式2-2 地区の概要

### 金沢中央地区(石川県金沢市) まちづくり交付金の成果概要

まちづくりの目標	目標を定量化する指標	従前値	目標値	評価値			
まちなかの定住と交流の促進	重点整備地区人口の社会動態(増減差) 単位:人/年	平均△103	H12~H16	0	H20	△ 5	H20年
	まちなか区域の新規着工住宅戸数 単位:戸/年度	平均420	H10~H14	500	H20	553	H20年度
	主要商店街の歩行者通行量 単位:人/日	平日44,793(休日60,460)	H11~H15	平日44,793(休日60,460)	H20	平日41,302(休日59,999)	H20年
	中心市街地内の主要公共施設延べ入場者 単位:人/年	平均2,223,082	H10~H14	2,500,000	H20	3,387,231	H20年

#### 基幹事業

##### 道路

- 101 本多広坂線
- 103 広坂1丁目線4号
- 104 広坂1丁目線6号
- 105 広坂1丁目線8号
- 106 準幹線5 1 4号本町・白菊線
- 107 白菊町地内道路整備
- 108 旧鶴来街道(蛤坂~六斗の広見)
- 113 三宝寺前(心の道)
- 114 大手門中町通り
- 116 石引1, 3丁目地内道路整備工事
- 117 桜町地内道路整備工事
- 118 桜町地内消費排水処理対策工事
- 119 片町1, 2丁目地内舗装改良工事
- 120 4連区線1号外(近江町市場周辺道路)
- 121 野町二丁目線2 2号(にし茶屋街)
- 122 片町・新整線(堅町通り)
- 123 片町2丁目線1 2号
- 124 石引1丁目線2 0号(大学病院前)
- 125 道路橋りょう等再生事業(梅ノ橋)

##### 公園

- 201 彦三緑地(拡張)
- 202 白菊町広場

##### 地域生活基盤施設

- 304 防火水槽設置事業
- 305 味噌蔵出張所(仮称)備蓄倉庫
- 306 玉川こども図書館(仮称)整備事業(広場)

##### 高質空間形成施設


- 401 金沢駅通り線せせらぎ水路整備事業
- 402 泉用水整備事業
- 403 準幹線5 1 4号本町・白菊線
- 405 大手門中町通り
- 407 犀川右岸(御影大橋~新橋)
- 408 野町二丁目線2 2号(にし茶屋街)
- 409 木倉町通り無電柱化事業

##### 高次都市施設

- 501 近江町市場再生備事業(公共公益施設整備事業費)

##### 既存建造物活用事業

- 701 玉川こども図書館(仮称)整備事業(地域交流)



#### 提案事業

※事業箇所名が赤字のものは図示なし

##### 地域創造支援事業

- 101 まちなか彫刻・国際コンペティション開催費
- 102 まちなか学生共生事業費
- 103 かなざわ2 1まちおこし推進ネットワーク事業費
- 104 まちなか学生居住促進調査事業
- 105 金沢ライトアップバス運行事業
- 106 辰巳用水流水保全事業
- 107 大手町雨水函渠
- 108 材木町雨水函渠
- 109 金沢文芸館(仮称)整備事業
- 110 金沢駅通り線排水路整備事業
- 111 近江町市場再生備事業(市民センター)
- 113 大手町健康プラザ(仮称)事業
- 114 金沢駅周辺賑わい創出事業
- 115 ふらっとバス走行案内システム
- 117 街路灯設置事業
- 118 中央消防署味噌蔵出張所(仮称)建設工事
- 119 消火栓標識整備事業
- 120 バリアフリー推進事業
- 121 玉川こども図書館(仮称)整備事業(図書館)

##### 事業活用調査

- 201 金沢市ふらっとバスあり方検討調査事業
- 202 金沢都心軸公共交通アクセス向上検討調査事業
- 203 都市再生整備計画効果検証調査
- 204 中心市街地活性化推進検討費



玉川こども図書館(基幹事業・提案事業)



まちなか彫刻(提案事業)

基幹事業	
	道路
	公園
	地域生活基盤施設
	広場
	地域防災施設
	高質空間形成施設
	せせらぎ
	電線類地下埋設施設
	高次都市施設
	既存建造物活用事業
提案事業	
	地域創造支援事業

まちの課題の変化	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道路、緑地、安全施設などの公共施設整備や再開発事業等の効果により、まちなかの人口流出に改善がみられ、新規住宅着工戸数が増加した。</li> <li>・商店街の歩行者数については、目標に達しなかったが、香林坊についてはまちなか学生共生事業や周辺道路の修景整備等により増加に転じた。また、近江町についても、再整備事業の完了によって増加が期待できる。</li> <li>・公共施設の整備による伝統的で潤い豊かな都市景観の創出及び回遊性の向上によって入場者数が増加した。</li> </ul>
今後のまちづくりの方策(改善策を含む)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・北陸新幹線開業を見据え、にぎわいのあるまちづくりを推進するため、歴史的まちなみや建造物群の保存、無電柱化、用水沿いの修景整備などによるまちの魅力の向上が必要である。</li> <li>・まちなかでは依然として空き家、駐車場、空き地などの低未利用地が存在していることから、これらを住宅地等への転換するなど有効活用を図るとともに、安全・安心して暮らせるまちづくりにより、定住人口の増加に繋げることが必要である。</li> <li>・交通渋滞や細路路へのマイカーの流入による環境問題の解消のため、公共交通の利便性の向上や歩ける環境づくりの推進などまちなか交通体系の整備が必要である。</li> <li>・無電柱化や道路整備などを進めてきたが、線として繋がりのある整備になっていない箇所もあることから、引き続き連続性のある整備が必要である。</li> </ul>