

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年02月18日

計画の名称	交流拠点都市をめざした活力あるまちづくり												
計画の期間	平成28年度～平成32年度(5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	金沢市												
計画の目標	本市のスポーツ拠点であり、国民体育大会の会場に決定している金沢城北市民運動公園の整備によるスポーツ人口の増加、さらに市街地の再整備等によるまちの活性化を図り、交流拠点都市としての機能を高め、活力あるまちづくりをめざす。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	5,426	A	5,426	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27)	中間目標値 (H30)	最終目標値 (H32)
1	まちづくりの人口目標(金沢市人口下げ幅の縮小) 金沢市の人口の下げ幅の縮小	465624人	463100人	461500人
2	金沢城北市民運動公園の整備(屋内プール等)に伴う利用者数の増加 金沢城北市民運動公園における年間利用者数	160697人	290000人	340000人
3	中心市街地への来街者数の増加(歩行者・自転車通行量の増加) 主要商業地の休日の歩行者・自転車通行量の増加	105510人	106200人	107000人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	金沢市	直接	金沢市	—	—	都市公園等事業（金沢城北市民運動公園）	屋内プール、屋内広場等 18.5ha	金沢市	■	■	■	■	■	4,663	—	
												小計						4,663	
市街地整備事業	A13-002	再開発	一般	金沢市	間接	金沢市	—	—	近江町市場暮らし・にぎわい再生事業	再開発施設整備	金沢市	■	■	■	■		747	—	
												小計						763	
	A13-003	再開発	一般	金沢市	間接	金沢市	—	—	片町・香林坊周辺地区都市再開発支援事業	地区再生計画策定等	金沢市		■	■	■	■	16	—	
												小計						763	
											合計						5,426		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
金沢市社会資本総合整備計画評価委員会において評価を実施	令和4年2月18日
	公表の方法
	金沢市ホームページで公開

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<p>金沢プール等の城北市民運動公園整備の進展及び近江町市場暮らし・にぎわい再生事業の完了等により都市環境の魅力が向上し、人口の下げ止まりに寄与した。 金沢城北市民運動公園を整備することで、公園の年間利用者数が増加しスポーツ人口の増加や活力あるまちづくりに寄与した。 近江町ふれあい館の整備及び片町・香林坊地区の再開発支援により、活力あるまちづくりへの意識向上に寄与した。</p>
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	<p>金沢城北市民運動公園内の屋内交流広場を整備し、子育て環境の向上に寄与した。また、金沢プール建設により、国内外の交流拠点施設として、交流人口の増加にも寄与した。 片町・香林坊地区の都市再開発支援により、地区の一部において市街地再開発事業の機運が高まり、市街地再開発事業準備組合の発足につながった。</p>

○特記事項（今後の方針等）

都市公園事業で整備している金沢城北市民運動公園については、災害時に防災拠点広場として機能する公園を目指して次期計画に位置付けており、計画的に整備を進めていく。
市街地整備事業は、本計画で策定した地区再生計画に基づき設定した「片町四番組地区」での再整備に向けて、早期事業立ち上げを支援・促進することにより、主要商業地の活性化に寄与する施設の整備を進めていく。

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	最終目標値	461500人	金沢プール等の城北市民運動公園整備の進展及び近江町市場暮らし・にぎわい再生事業の完了等周辺の整備施設と相まって都市環境の魅力が向上し、令和2年4月1日現在にて目標値を上回ることができた。
	最終実績値	462502人	
2	最終目標値	340000人	令和2年度は新型コロナウイルスが影響し団体利用等が減少したことから目標値を達成できなかった。なお、令和元年度の年間利用者は597,258人であり、指定管理者がイベント等の情報発信を積極的に実施することで目標値を上回ることができた。
	最終実績値	252458人	
3	最終目標値	107000人	令和2年度は新型コロナウイルス感染症の蔓延により、インバウンドの停止や県外からの人的往来が抑制されたため目標値を達成できなかった。なお、令和元年度の実績値では110,554人であり、北陸新幹線開業後の効果維持により目標値を上回ることができた。
	最終実績値	58021人	