

(様式1)

教 総 第 891 号

令和7年5月1日

文部科学大臣 殿

金沢市長 村山 卓  
(公印省略)

### 整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

#### 記

1. 施設整備計画の名称

金沢市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和5年度～令和6年度

(担当)

金沢市教育委員会教育総務課 関

電 話 : 076-220-2433

E-mail : kyouiku\_s@city.kanazawa.lg.jp

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和7年5月

#### (2) 評価の方法

本市教育委員会事務局内において事後評価を実施

### 4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。  
一部事業において次期計画への繰越が存在するが、ほとんどの事業が前倒しに伴う繰越であり、早期の予算確保や請負契約締結ができており、整備計画はおおむね順調に進められている。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

#### 【所見】

- ・ 構造上危険な状態であった中央小学校芳齋分校校舎の改築工事を完了した。
- ・ 兼六小学校の移転のため、建築後40年を経過する中学校校舎等の長寿命化改良工事完了した。
- ・ 耐震性が不足する中央小学校芳齋分校屋内運動場の耐震補強工事を完了したほか防災機能強化のため、田上小学校校舎の外壁改修工事を完了した。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

- ・ 災害時における安全性を確保するため、栗崎小学校、押野小学校の防火シャッターを危害防止付のものに更新した。
- ・ 兼六中学校の吊り下げ式バスケットゴールを急速降下緩衝装置付のものに更新した。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

- ・ 校舎等建設工事竣工に伴い、中央小学校芳齋分校、朝霧台小学校のグラウンド整備工事を完了したほか、兼六小学校のグラウンド整備に着手した。
- ・ 馬場・明成両小学校の統合に向けて、新校舎となる明成小学校への空調設置工事を完了した。
- ・ 諸江町小学校ほか49校の校舎・屋内運動場トイレの洋式化工事を完了したほか、鳴和中学校ほか3校の空調更新工事を完了した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

- ・ 老朽化の進む既存施設を集約し、安全な学校給食を実現するため、新共同調理場の建設工事のⅡ期工事を完了した。(Ⅲ期工事で完成予定)
- ・ 三和小学校の屋外プールの改築工事を完了した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

--

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
中央小学校芳齋分校	(1)	大規模改造(老朽)	屋	R	R4.7～R5.5	R5. 6. 12		
中央小学校芳齋分校	(1)	大規模改造(老朽)	屋	R	R4.7～R5.5	R5. 6. 12		
中央小学校芳齋分校(Ⅱ期)	(5)	学校水泳プール(屋外)	-	R	R4.3～R5.6	R5. 11. 28		
中央小学校芳齋分校(Ⅱ期)	(1)	危険改築	校	R	R4.3～R5.6	R5. 11. 28		旧校舎のとりこわしはR4年に完了
中央小学校芳齋分校	(1)	地震補強	屋	R	R4.7～R5.5	R5. 6. 12		
中央小学校芳齋分校	(4)	大規模改造(トイレ)	屋	-	R4.7～R5.5	R5. 6. 12		
諸江町小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.5～R5.8	R5. 8. 29		
千坂小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.7～R6.1	R6. 2. 6		
千坂小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	屋	-	R5.7～R6.1	R6. 2. 6		
夕日寺小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.8～R5.12	R6. 3. 15		
浅野川小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.7～R5.12	R5. 12. 19		
押野小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.7～R5.12	R6. 3. 28		
押野小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	屋	-	R5.7～R5.12	R6. 3. 28		
富樫小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.8～R5.11	R5. 12. 22		
額小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.5～R5.9	R5. 9. 28		
田上小学校(Ⅰ期)	(1)	防災機能強化	校	-	R5.9～R5.12	R6. 2. 26		
三和小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.7～R5.12	R5. 12. 15		
木曳野小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.7～R5.12	R5. 12. 19		
木曳野小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	屋	-	R5.7～R5.12	R5. 12. 19		
長坂台小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.7～R5.12	R5. 12. 15		
長坂台小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	屋	-	R5.7～R5.12	R5. 12. 15		
米泉小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.5～R5.9	R5. 9. 13		
四十万小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.5～R5.9	R5. 9. 26		
四十万小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	屋	-	R5.5～R5.9	R5. 9. 26		
安原小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.5～R5.8	R5. 8. 30		
明成小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.5～R5.9	R5. 9. 28		
杜の里小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.8～R5.11	R6. 2. 9		
杜の里小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	屋	-	R5.8～R5.11	R6. 2. 9		
野田中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.5～R5.8	R5. 8. 23		
城南中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.8～R5.11	R5. 11. 9		
兼六中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.8～R5.12	R6. 1. 16		
鳴和中学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R5.5～R5.8	R5. 9. 12		
鳴和中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.7～R5.12	R5. 12. 4		
鳴和中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	屋	-	R5.7～R5.12	R5. 12. 4		
浅野川中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.5～R5.8	R5. 8. 24		
額中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.5～R5.9	R5. 9. 28		
額中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	屋	-	R5.5～R5.9	R5. 9. 28		
高岡中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.7～R5.12	R5. 12. 22		
高尾台中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.7～R5.12	R5. 12. 12		
緑中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.7～R5.12	R5. 12. 27		
緑中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	屋	-	R5.7～R5.12	R5. 12. 27		
大徳中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.5～R5.9	R5. 10. 20		
清泉中学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R5.5～R5.8	R5. 9. 11		
兼六小学校(Ⅰ期)	(1)	長寿命化事業	校	R	R6.2～R6.3	R6. 3. 29		
兼六小学校(Ⅰ期)	(1)	長寿命化事業	屋	R	R6.2～R6.3	R6. 4. 9		
中央小学校芳齋分校(Ⅲ期)	(1)	危険改築	校	R	R5.4～R5.11	R5. 11. 28		旧校舎のとりこわしはR4年に完了(再掲)
中央小学校芳齋分校	(4)	屋外教育環境	-	-	R5.10～R6.8	R6. 8. 30		
中央小学校芳齋分校(99期)	(4)	屋外教育環境	-	-	R5.10～R6.8	R6. 8. 30		
(仮称)田上校下新小学校(Ⅱ期)	(4)	屋外教育環境	-	-	R5.4～R5.8	R5. 9. 8		

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
新共同調理場(Ⅰ期)	(5)	共同調理場(新增築)	-	S	R5.10～R6.3	R5.10.6		
新共同調理場(Ⅰ期)	(5)	共同調理場(改築)	-	S	R5.10～R6.3	R5.10.6		
鞍月小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R5.11～R6.3	R6.2.29		
三和小学校(Ⅰ期)	(5)	学校水泳プール(屋外)	-	R	R5.6～R6.5	R5.9.20		
中央小学校芳齋分校(Ⅲ期)	(5)	学校水泳プール(屋外)	-	R	R5.4～R5.11	R5.11.28		
明成小学校	(4)	統合(改修)	校	R	R5.11～R6.4	R6.5.13		
中村町小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.5～R7.1	R6.12.25		
十一屋小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.5～R7.1	R6.12.26		
長田町小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.8～R7.1	R7.1.15		
長田町小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	屋	-	R6.8～R7.1	R7.1.15		
小坂小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.5～R7.1	R6.12.26		
大浦小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	屋	-	R6.5～R7.1	R6.10.25		
鞍月小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.9～R7.2	R7.2.28		
栗崎小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.5～R7.1	R6.12.24		
栗崎小学校	(2)	防災機能強化	校	-	R6.5～R7.2	R7.1.20		
金石町小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.9～R7.2	R7.2.26		
大徳小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.9～R7.2	R7.1.10		
大徳小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	屋	-	R6.9～R7.2	R7.1.10		
緑小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.5～R7.1	R7.2.14		
押野小学校	(2)	防災機能強化	校	-	R6.5～R7.3	R7.3.11		
内川小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.8～R7.1	R6.12.12		
内川小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	屋	-	R6.8～R7.1	R6.12.12		
犀川小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.8～R7.1	R6.1.15		
湯涌小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.5～R7.1	R6.11.29		
田上小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.5～R7.1	R6.11.14		
田上小学校(Ⅱ期)	(1)	防災機能強化	校	-	R6.5～R7.2	R6.12.18		
医王山小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.9～R7.2	R7.3.28		
不動寺小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.8～R7.1	R7.1.8		
花園小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.9～R7.2	R7.2.25		
扇台小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.5～R7.1	R6.12.18		
西南部小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.8～R7.1	R7.1.15		
西南部小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	屋	-	R6.8～R7.1	R7.1.15		
紫錦台中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.5～R7.1	R6.12.27		
兼六中学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R6.5～R7.3	R7.3.25		
金石中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.8～R7.1	R7.2.14		
金石中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	屋	-	R6.8～R7.1	R7.2.14		
芝原中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.5～R7.1	R6.11.29		
芝原中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	屋	-	R6.5～R7.1	R6.11.29		
内川中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.8～R7.1	R6.12.12		
医王山中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.9～R7.2	R7.3.28		
医王山中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	屋	-	R6.9～R7.2	R7.3.28		
犀生中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.8～R7.1	R7.1.15		
兼六小学校(Ⅱ期)	(4)	長寿命化改良	校	R	R6.4～R7.2	R7.3.7		
兼六小学校(Ⅱ期)	(4)	長寿命化改良	屋	R	R6.4～R7.2	R7.3.7		
三和小学校(Ⅱ期)	(5)	学校水泳プール(屋外)	-	R	R6.4～R6.6	R6.6.10		
新共同調理場(Ⅱ期)	(5)	共同調理場(新增築)	-	S	R6.4～R7.3	R7.3.31		
新共同調理場(Ⅱ期)	(5)	共同調理場(改築)	-	S	R6.4～R7.3	R7.3.31		
兼六小学校(Ⅰ期)	(5)	学校水泳プール(屋外)	-	R	R6.10～R7.3		事業未完了のため次期計画へ繰越	
兼六小学校(Ⅰ期)	(4)	屋外教育環境	-	-	R7.3～R7.8	R7.3.19		
小立野小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3		事業未完了のため次期計画へ繰越	
小立野小学校	(4)	大規模改造(空調)	屋	-	R7.1～R7.3		事業未完了のため次期計画へ繰越	

学校等の名称	目標	整備方針			事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分			
南小立野小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3		事業未完了のため次期計画へ繰越
諸江町小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3		事業未完了のため次期計画へ繰越
千坂小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3		事業未完了のため次期計画へ繰越
千坂小学校(99期)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3		事業未完了のため次期計画へ繰越
千坂小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.1～R7.3		事業未完了のため次期計画へ繰越
鞍月小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3		事業未完了のため次期計画へ繰越
栗崎小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3		事業未完了のため次期計画へ繰越
大徳小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3		事業未完了のため次期計画へ繰越
戸板小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3		事業未完了のため次期計画へ繰越
戸板小学校(99期)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3		事業未完了のため次期計画へ繰越
緑小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3		事業未完了のため次期計画へ繰越
米丸小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3		事業未完了のため次期計画へ繰越
内川小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3		事業未完了のため次期計画へ繰越
内川小学校(99期)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3		事業未完了のため次期計画へ繰越
湯涌小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3		事業未完了のため次期計画へ繰越
森本小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3		事業未完了のため次期計画へ繰越
不動寺小学校	(4)	統合(改修)	校	R	R7.1～R7.3		事業未完了のため次期計画へ繰越
不動寺小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3		事業未完了のため次期計画へ繰越
伏見台小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3		事業未完了のため次期計画へ繰越
木曳野小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3		事業未完了のため次期計画へ繰越
米泉小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3		事業未完了のため次期計画へ繰越
四十万小学校	(1)	長寿命化改良	屋	R	R7.1～R7.3		事業未完了のため次期計画へ繰越
芝原中学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3		事業未完了のため次期計画へ繰越
内川中学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3		事業未完了のため次期計画へ繰越
高岡中学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3		事業未完了のため次期計画へ繰越
高岡中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)保有2000㎡	校	-	R7.1～R7.3		事業未完了のため次期計画へ繰越
高岡中学校	(2)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.1～R7.3		事業未完了のため次期計画へ繰越
高岡中学校	(2)	防災機能強化		-	R7.1～R7.3		事業未完了のため次期計画へ繰越
北鳴中学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3		事業未完了のため次期計画へ繰越
大徳中学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3		事業未完了のため次期計画へ繰越
十一屋小学校	(2)	防災機能強化	校		R7.1～R7.3		事業未完了のため次期計画へ繰越