

(様式1)

教 総 第 284 号

令和 8 年 5 月 1 日

文部科学大臣 殿

金沢市長 村山 卓

(公印省略)

整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第9に基づき、下記のとおり施設整備計画の
目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

記

1. 施設整備計画の名称

金沢市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和6年度～令和7年度

(担当)

金沢市教育委員会教育総務課 多田

電 話 : 076-220-2433

E-mail : kyouiku_s@city.kanazawa.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和8年5月

(2) 評価の方法

本市教育委員会事務局内において事後評価を実施

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。
一部事業において次期計画への繰越が存在するが、すべての事業が前倒しに伴う繰越であり、早期の予算確保や請負契約締結ができているなど、整備計画はおおむね順調に進められている。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

- ・ 建築後40年を経過する四十万小学校屋内運動場の長寿命化改良工事を完了した。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

- ・ 災害時における安全性を確保するため、十一屋小学校の防火シャッターを危害防止付のものに更新した。
- ・ 災害時の安全性の確保とバリアフリー化のため、高岡中学校の外壁改修工事及びエレベーター設置工事を完了した。
- ・ 内部環境改善のため、千坂小学校ほか1校のLED照明器具整備工事を完了した。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

- ・ 兼六小学校移転のための長寿命化改良工事竣工に伴い、グラウンド整備工事を完了した。
- ・ 三谷・不動寺両小学校の統合に向けて、新校舎となる不動寺小学校への空調設置工事を完了した。
- ・ 安全な教育環境を整備するため、小立野小学校ほか21校の特別教室等に空調設備を整備した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

- ・ 老朽化の進む既存施設を集約し、安全な学校給食を実現するため、新共同調理場の建設工事(Ⅲ期)を完了した。
- ・ 兼六小学校の屋外プールの改築工事を完了した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

--

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	整備方針			事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物区分	構造区分 全事業期間 (契約～完成)			
兼六小学校(Ⅰ期)	(5)	学校水泳プール(屋外)	-	R	R6.10～R7.7	R7.7.18	
小立野小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.5～R7.11	R7.11.5	
小立野小学校	(4)	大規模改造(空調)	屋	-	R7.5～R7.11	R7.11.5	
南小立野小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.6～R7.12	R7.12.11	
諸江町小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.5～R7.11	R7.11.7	
千坂小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.5～R7.10	R7.10.24	
千坂小学校(99期)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.5～R7.10	R7.10.24	
千坂小学校	(2)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.6～R7.10	R7.10.24	
鞍月小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.5～R7.11	R7.11.5	
栗崎小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.6～R7.12	R7.12.8	
大徳小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.6～R7.12	R7.12.8	
戸板小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.5～R7.11	R7.11.5	
戸板小学校(99期)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.5～R7.11	R7.11.5	
緑小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.7～R7.12	R7.12.10	
米丸小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.5～R7.12	R7.12.22	
内川小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.8～R8.1	R8.1.30	
内川小学校(99期)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.8～R8.1	R8.1.30	
湯涌小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.8～R8.1	R8.1.30	
森本小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.6～R7.12	R7.12.11	
不動寺小学校	(4)	統合(改修)	校	R	R7.9～R8.3	R8.3.23	
不動寺小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.9～R8.3	R8.3.23	
伏見台小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.6～R7.12	R7.12.10	
木曳野小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.5～R7.11	R7.11.13	
米泉小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.6～R7.12	R7.12.5	
四十万小学校	(1)	長寿命化改良	屋	R	R7.6～R8.2	R8.2.4	
芝原中学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.8～R8.1	R8.1.30	
内川中学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.8～R8.1	R8.1.30	
高岡中学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.5～R7.12	R7.12.5	
高岡中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)保有2000㎡	校	-	R7.6～R7.12	R7.12.16	
高岡中学校	(2)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.6～R7.12	R7.12.16	
高岡中学校	(2)	防災機能強化	-	-	R7.6～R7.12	R7.12.16	
北鳴中学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.5～R7.11	R7.11.7	
大徳中学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.5～R7.11	R7.11.7	
十一屋小学校	(2)	防災機能強化	校	-	R7.7～R8.1	R8.1.22	
兼六小学校(Ⅱ期)	(5)	学校水泳プール(屋外)	-	R	R7.4～R7.7	R7.7.18	
兼六小学校(Ⅱ期)	(4)	屋外教育環境	-	-	R7.4～R7.7	R7.9.30	
新共同調理場(Ⅲ期)	(5)	共同調理場(新增築)	-	S	R7.4～R7.5	R7.5.30	
新共同調理場(Ⅲ期)	(5)	共同調理場(改築)	-	S	R7.4～R7.5	R7.5.30	
泉小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R8.5～R9.3		事業未完了のため次期計画へ繰越
中村町小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R8.5～R9.3		事業未完了のため次期計画へ繰越
十一屋小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R8.5～R9.3		事業未完了のため次期計画へ繰越
泉野小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R8.5～R9.3		事業未完了のため次期計画へ繰越
浅野町小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R8.5～R9.3		事業未完了のため次期計画へ繰越
千坂小学校	(2)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.5～R9.3		事業未完了のため次期計画へ繰越
千坂小学校	(2)	大規模改造(教育内容)	屋	R	R8.5～R9.3		事業未完了のため次期計画へ繰越
大浦小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R8.5～R9.3		事業未完了のため次期計画へ繰越
浅野川小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R8.5～R9.3		事業未完了のため次期計画へ繰越
浅野川小学校(98期)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R8.5～R9.3		事業未完了のため次期計画へ繰越
大野町小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R8.5～R9.3		事業未完了のため次期計画へ繰越

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
金石町小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R8.5～R9.3		事業未完了のため次期計画へ繰越	
押野小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R8.5～R9.3		事業未完了のため次期計画へ繰越	
額小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R8.5～R9.3		事業未完了のため次期計画へ繰越	
田上小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R8.5～R9.3		事業未完了のため次期計画へ繰越	
医王山小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R8.5～R9.3		事業未完了のため次期計画へ繰越	
花園小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R8.5～R9.3		事業未完了のため次期計画へ繰越	
扇台小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R8.5～R9.3		事業未完了のため次期計画へ繰越	
三和小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R8.5～R9.3		事業未完了のため次期計画へ繰越	
長坂台小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R8.5～R9.3		事業未完了のため次期計画へ繰越	
新神田小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R8.5～R9.3		事業未完了のため次期計画へ繰越	
西南部小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R8.5～R9.3		事業未完了のため次期計画へ繰越	
安原小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R8.5～R9.3		事業未完了のため次期計画へ繰越	
明成小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R8.5～R9.3		事業未完了のため次期計画へ繰越	
杜の里小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R8.5～R9.3		事業未完了のため次期計画へ繰越	
野田中学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R8.5～R9.3		事業未完了のため次期計画へ繰越	
医王山中学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R8.5～R9.3		事業未完了のため次期計画へ繰越	
医王山中学校(99期)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R8.5～R9.3		事業未完了のため次期計画へ繰越	
額中学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R8.5～R9.3		事業未完了のため次期計画へ繰越	
高岡中学校	(2)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.5～R9.3		事業未完了のため次期計画へ繰越	
高岡中学校	(2)	大規模改造(教育内容)	屋	R	R8.5～R9.3		事業未完了のため次期計画へ繰越	
伏見台小学校	(2)	防災機能強化	校	-	R8.5～R9.3		事業未完了のため次期計画へ繰越	
野田中学校	(2)	防災機能強化	校	-	R8.5～R9.3		事業未完了のため次期計画へ繰越	
高岡中学校	(2)	防災機能強化	校	-	R8.5～R9.3		事業未完了のため次期計画へ繰越	