

(様式1)

教 総 第 976 号

令和7年5月1日

文部科学大臣 殿

金沢市長 村山 卓

(公印省略)

整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

記

1. 施設整備計画の名称

金沢市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和2年度～令和3年度（2年間）

(担当)

金沢市教育委員会教育総務課

電 話 : 076-220-2433

E-mail : kyouiku_s@city.kanazawa.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和7年5月

(2) 評価の方法

本市教育委員会事務局内において事後評価を実施

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。
一部事業において次期計画への繰越が存在するが、ほとんどの事業が前倒しに伴う繰越であり、早期の予算確保や請負契約締結ができているなど、整備計画はおおむね順調に進められている。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

- ・ 構造上危険な状態にあった泉中学校旧屋内運動場及び中央小学校芳齋分校旧校舎の解体工事を実施し、芳齋分校については改築工事に着手した。
- ・ 浅野町小学校ほか8校の校舎老朽化に伴う大規模改修工事(Ⅲ・Ⅳ期)を実施し校舎の改修計画を完了した。
- ・ 事業の前倒しに伴い、中央地区新中学校(仮称)の開校に向けた改修を本計画期間中に請負契約を締結の上、次期計画へ繰り越した。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

- ・ 新神田小学校ほか4校の屋内運動場の外壁改修工事を前期計画より繰り越し、工事を完了した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

- ・ 前期計画より繰り越した南小立野小学校ほか4校の煙道改修（アスベスト除去）を実施し、期間内に完了した。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

- ・ 小・中学校50校の普通教室への空調設備設置工事について、前期計画からの繰り越分を含めて、当期間内に完了した。
- ・ 西南部小学校ほか4校のトイレ改修を完了した。
- ・ 金沢市立工業高校において、Society5.0時代における地域の産業を支える職業人育成を進めるため、デジタル対応装置の環境を整備した。
- ・ 一部の工事において、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、次期計画へ繰り越した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

- ・ 犀桜小学校の校舎新築に合わせて、屋外プールを校舎屋上に整備した。
- ・ 新型コロナウイルス感染防止のため、金沢市障害者高齢者体育館の空気調整機を換気機能の優れた機器に更新した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

- ・ 新屋内運動場の竣工に伴い、泉中学校の旧屋内運動場を解体した。（再掲）

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
南小立野小学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校	-	R2.3～R2.7	R2.7.17		
小坂小学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校	-	R2.3～R2.9	R2.9.8		
花園小学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校	-	R2.3～R2.9	R2.9.2		
長坂台小学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校	-	R2.3～R2.9	R2.9.7		
浅野川中学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校	-	R2.3～R2.9	R2.9.7		
浅野町小学校(Ⅲ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.3～R2.8	R2.8.24		
大浦小学校(Ⅲ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.3～R2.8	R2.8.25		
大徳小学校(Ⅲ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.3～R2.8	R2.8.24		
森本小学校(Ⅲ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.3～R2.10	R2.10.5		
伏見台小学校(Ⅲ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.3～R2.8	R2.8.25		
新神田小学校(Ⅲ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.3～R2.8	R2.8.26		
森本中学校(Ⅲ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.3～R2.10	R2.10.6		
額中学校(Ⅲ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.3～R2.9	R2.9.14		
北鳴中学校(Ⅲ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.3～R2.9	R2.9.23		
新神田小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R2.7～R2.10	R2.10.9		
米泉小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R2.6～R2.9	R2.9.29		
安原小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R2.6～R2.10	R2.10.2		
長田中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R2.6～R2.10	R2.10.16		
中村町小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.6～R2.10	R2.10.26		
中村町小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.6～R2.10	R2.10.26		
十一屋小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.6～R2.10	R2.10.22		

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
兼六小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R2.8	R2.8.11		
長田町小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.6～R2.10	R2.10.20		
馬場小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.6～R2.10	R2.10.9		
夕日寺小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.6～R2.11	R2.11.4		
夕日寺小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.6～R2.11	R2.11.4		
浅野川小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R2.8	R2.8.11		
栗崎小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R2.9	R2.9.14		
栗崎小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R2.9	R2.9.14		
大野町小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.6～R2.10	R2.10.19		
金石町小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.6～R2.10	R2.10.23		
押野小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R2.8	R2.8.19		
押野小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R2.8	R2.8.19		
富樫小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R2.8	R2.8.28		
額小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R2.9	R2.9.3		
内川小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.6～R2.9	R2.9.1		
内川小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.6～R2.9	R2.9.1		
湯涌小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.7～R2.12	R2.12.3		
湯涌小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.7～R2.12	R2.12.3		
医王山小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.5～R2.9	R2.9.23		
医王山小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.5～R2.9	R2.9.23		
不動寺小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.6～R2.10	R2.10.5		

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
不動寺小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.6～R2.10	R2.10.5		
三谷小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.7～R2.11	R2.11.24		
花園小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.6～R2.10	R2.10.15		
扇台小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R2.8	R2.8.28		
長坂台小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R2.8	R2.8.25		
長坂台小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R2.8	R2.8.25		
米泉小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R2.8	R2.8.11		
安原小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R2.8	R2.8.19		
西小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.6～R2.10	R2.10.27		
明成小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.6～R2.10	R2.10.12		
明成小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.6～R2.10	R2.10.12		
森山町小学校	(4)	09	屋外教育環境	-	-	R2.9～R3.3	R3.3.29		
泉中学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	R2.9～R3.3	R3.3.24	旧屋内運動場のとりこわしはR3年3月に完了	
泉中学校(Ⅱ期工事)	(2)	03	不適格改築	屋	R	R2.9～R3.3	R3.3.24		
泉中学校(Ⅰ期工事)	(4)	09	屋外教育環境	-	-	R2.12～R3.3	R3.3.9		
犀桜小学校(Ⅰ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	-	R2.10～R3.3	R4.3.4		
泉中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.6	R3.6.18		
野田中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.1～R3.6	R3.6.22		
城南中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.6	R3.6.17		
紫錦台中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.6	R3.6.7		
兼六中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.1～R3.6	R3.6.15		

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
小将町中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.6	R3.6.24		
小将町中学校特学分校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.6	R3.6.24		
鳴和中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.6	R3.6.30		
長田中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.1～R3.6	R3.6.30		
浅野川中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.1～R3.6	R3.6.23		
金石中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.1～R3.6	R3.6.29		
芝原中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.4	R3.4.23		
西南部中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.1～R3.6	R3.6.28		
内川中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.6	R3.6.8		
医王山中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.3～R3.6	R3.6.21		
森本中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.6	R3.6.25		
額中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.6	R3.6.16		
高岡中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.1～R3.6	R3.6.11		
高尾台中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.1～R3.6	R3.6.10		
緑中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.1～R3.6	R3.6.29		
港中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.1～R3.6	R3.6.23		
北鳴中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.6	R3.6.23		
大徳中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.1～R3.5	R3.5.28		
犀生中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.1～R3.6	R3.6.18		
清泉中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.6	R3.6.24		
金沢市障害者高齢者体育館	(5)	24	スポーツセンター(改造)	-	R	R3.3～R3.7	R3.7.9		

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
港中学校	(1)	02	長寿命化改良(予防改修)	-	R	R2.10～R3.12		事業未完了のため次期計画へ繰越	
大徳中学校	(1)	02	長寿命化改良(予防改修)	-	R	R2.10～R3.12		事業未完了のため次期計画へ繰越	
西南部小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	-	-	R3.3～R3.8	R3.8.26		
四十万小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	-	-	R3.3～R3.8	R3.8.4		
額中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	-	-	R3.6～R3.9	R3.9.29		
北鳴中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	-	-	R3.6～R3.9	R3.9.28		
金沢市立工業高校 (マシニングセンタ 設置工事一式)	(4)	99	その他	-	-	R3.3～R3.3		事業未完了のため次期計画へ繰越	
金沢市立工業高校 (電力送配電実習装置設置工事一式)	(4)	99	その他	-	-	R3.3～R3.3		事業未完了のため次期計画へ繰越	
額小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.3		事業未完了のため次期計画へ繰越	
西小学校	(1)	02	長寿命化改良(予防改修)	屋	R	R3.2～R3.3		事業未完了のため次期計画へ繰越	
森本中学校(IV期)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R3.6～R3.9		事業未完了のため次期計画へ繰越	
額中学校(IV期)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R3.6～R3.9		事業未完了のため次期計画へ繰越	
高岡中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.5～R3.8		事業未完了のため次期計画へ繰越	
港中学校	(1)	02	長寿命化改良(予防改修)	屋	R	R3.9～R3.12		事業未完了のため次期計画へ繰越	
北鳴中学校(IV期)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R3.6～R3.9		事業未完了のため次期計画へ繰越	
清泉中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.6～R3.10		事業未完了のため次期計画へ繰越	
泉野共同調理場	(4)	07	大規模改造(空調)	-	-	R3.2～R3.3		事業未完了のため次期計画へ繰越	
泉小学校	(4)	09	屋外教育環境	-	-	R3.6～R4.3		事業未完了のため次期計画へ繰越	
中央小学校(I期)	(4)	09	屋外教育環境	-	-	R4.1～R4.3		事業未完了のため次期計画へ繰越	
中央小学校芳齋分校(I期)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.3～R4.3		事業未完了のため次期計画へ繰越	
犀桜小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R3.6～R4.3		事業未完了のため次期計画へ繰越	

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
犀桜小学校 (I期)	(4)	09	屋外教育環境	-	-	R4.1～R4.3		事業未完了のため次期計画へ繰越	
泉中学校 (II期)	(4)	09	屋外教育環境	-	-	R3.6～R4.3		事業未完了のため次期計画へ繰越	
中央地区新中学校 (仮称) (I期)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R4.3～R4.3		事業未完了のため次期計画へ繰越	
中央地区新中学校 (仮称) (I期)	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	R4.3～R4.3		事業未完了のため次期計画へ繰越	
中央地区新中学校 (仮称) (I期)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.3～R4.3		事業未完了のため次期計画へ繰越	

(別表)事業区分

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
01	構造上危険な状態にある建物の改築	危険改築	
		(財)地震改築	地震財特法(Is値0.3未満)
02	長寿命化改良事業	長寿命化改良事業	
03	不適格改築	不適格改築	
		(特)地震改築	地震特措法(Is値0.3未満)
		(特)地震改築(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
04	津波移転改築	津波移転改築	
05	補強	大規模改造(補強)	
		地震補強	地震特措法(Is値0.3以上)
		(特)地震補強	地震特措法(Is値0.3未満)又は地震財特法(Is値0.3未満)※
		(特)地震補強(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
06	大規模改造(老朽)	大規模改造(老朽)	
		大規模改造(老朽:エコ改修)	
07	大規模改造(質的整備)	大規模改造(教育内容)	
		大規模改造(トイレ)	
		大規模改造(余裕教室)	
		大規模改造(法令等)	
		大規模改造(校内LAN)	
		大規模改造(スプリンクラー)	
		大規模改造(空調)	
		大規模改造(障害)	
		大規模改造(防犯)	
08	学校統合に伴う既存施設の改修	統合(改修)	
09	屋外環境の整備に関する事業	屋外教育環境	屋外運動場、屋外集会、屋外学習
10	木の教育環境の整備に関する事業	木の教育	木の教育環境、専用講堂
11	地域・学校連携施設の整備に関する事業	地域連携(複合型)	
12	へき地学校等の寄宿舎、教職員住宅及び集会室の新增築	へき集、教員宿舎等	寄宿舎、集会室、教員宿舎
13	特別支援学校(幼稚部)の新增築	特支(幼・高)	寄宿舎を含む
14	特別支援学校(高等部)の新增築	特支(幼・高)	
15	特別支援学校の用に供する既存施設の改修	特支(廃校・余裕教室等改修)	
16	奄美高校の増築	中等後期【沖縄・奄美】	
		高校(全日)【沖縄・奄美】	
17	幼稚園の園舎の新增築	幼稚園(幼保こども園含)	
		幼稚園(幼保こども園含)定員引下げ	
18	筑波嵩上げ	小校	
		中校	
		義務校	

※ 地震特措法における地震防災緊急事業五箇年計画又は地震財特法における地震対策緊急整備事業計画に基づき、それぞれ実施すること

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
19	公害	公害改築	
		公害(防止)	
20	火山	火山改築	
		公害(降灰)	
21	産業教育施設の整備	一般施設	
		普通科等家庭科	
		専攻科	
		共同利用施設	産業教育共同利用施設
		農業経営者育成	農業経営者育成高等学校拡充整備
		実習船	
22	学校給食施設の新增築	単独校調理場(新增築)	
		共同調理場(新增築)	
23	学校給食施設の改築	単独校調理場(改築)	
		共同調理場(改築)	
24	地域スポーツセンター新改築、改造	スポーツセンター(新改築)	
		スポーツセンター(改造)	
25	地域水泳プールの新改築	屋内スイミング(一般)	
		屋内スイミング(耐震強化)	
		屋内スイミング(浄水型)	
		屋内浄水型水泳プール	
		屋外地域スイミング(浄水型)	
		屋外浄水型水泳プール	
26	地域屋外スポーツセンター新改築	屋外スポーツ(運動場)	
		屋外スポーツ(クラブハウス)	
		屋外スポーツ(照明施設)	
27	地域武道センター新改築	武道センター(柔・剣道場)	
		地武道センター(弓道場)	
28	社会体育施設の耐震化	社会体育施設耐震化	構造体の耐震化、建築非構造部材の耐震対策等
29	学校水泳プール(屋外)新改築	学校水泳プール(屋外)	
30	学校水泳プール上屋新改築	学校水泳プール(上屋)	
31	学校水泳プール(屋内)新改築	学校水泳プール(屋内)	
32	学校水泳プール耐震補強	学校水泳プール耐震補強	
33	中学校武道場新改築	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(新築)弓道場	
		中学校武道場(増改築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(増改築)弓道場	
34	学校屋外運動場照明施設新改築	学校屋外運動場照明施設	
35	学校クラブハウス新改築	学校クラブハウス	
36	防災機能の強化に関する事業	防災機能強化	
37	太陽光発電等の整備に関する事業	太陽光発電等	
99	その他	その他	