令和8年度　西部環境ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ維持管理状況

①　処分した一般廃棄物の月ごとの種類及び数量

（トン）

種類＼月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
可燃ごみ	1号炉	3,825.40	2,479.56	2,843.98	4,086.60	4,085.86	3,893.25
	2号炉	3,761.29	4,053.70	4,058.94	4,088.20	2,539.04	3,445.68
	合 計	7,586.69	6,533.26	6,902.92	8,174.80	6,624.90	7,338.93
下水汚泥	1号炉	159.14	111.11	117.87	171.91	217.44	158.85
	2号炉	159.72	236.15	228.49	162.00	93.58	128.20
	合 計	318.86	347.26	346.36	333.91	311.02	287.05
種類＼月		10月	11月	12月	1月	2月	3月
可燃ごみ	1号炉						
	2号炉						
	合 計						
下水汚泥	1号炉						
	2号炉						
	合 計						

注）下水汚泥は西部水質管理センターから専用コンベヤで搬送

②　連続測定項目

西部環境ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰにて確認ください。

③　堆積したばいじんの除去を行った年月日

1号炉	ボイラパス	
	減温塔	
	集塵器入口側	
2号炉	ボイラパス	
	減温塔	
	集塵器入口側	

④　ばい煙の測定に関する事項

(1)　排ガス中のダイオキシン類の濃度

区分	1号炉		2号炉	
採取位置	煙道検査孔		煙道検査孔	
採取年月日	令和8年5月19日		令和8年5月20日	
結果判明日	令和8年9月4日		令和8年9月4日	
測定結果 [ng-TEQ/m^3N]	0.00000031		0.000065	

(2)　排ガス中のばい煙量及びばい煙濃度

1号炉

採取位置		煙道検査孔				
採取年月日		令和8年5月18日	令和8年7月31日	令和8年9月24日		
結果判明日		令和8年6月1日	令和8年8月18日	令和8年10月13日		
測定結果	硫黄酸化物 [m^3N/h]	0.26	0.15	0.058		
	ばいじん [g/m^3N]	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化水素 [mg/m^3N]	31	30	35		
	窒素酸化物 [ppm]	30	35	35		

2号炉

採取位置		煙道検査孔				
採取年月日		令和8年5月18日	令和8年7月13日	令和8年9月24日		
結果判明日		令和8年6月1日	令和8年7月27日	令和8年10月13日		
測定結果	硫黄酸化物 [m^3N/h]	0.28	0.23	0.020		
	ばいじん [g/m^3N]	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化水素 [mg/m^3N]	33	28	19		
	窒素酸化物 [ppm]	27	35	36		