記入例

見　積　書

〇年〇月〇日

金沢　一郎　様

住宅改修が必要な被保険者名義で作成してください。

業者名称　（株）介護建設

TEL・FAX　〇〇〇-〇〇〇〇

改修場所	部　分	写真等番号	名　称（※2）	内容（商品名・規格・寸法等）	数　量	単位	単価	金　額	対象部分 数　量	対象部分 単価	対象部分 金　額	住宅改修の種類（※1）	摘　要
玄関	ポーチ		ステンレス手すり	塗装ステンレスパイプφ34×1500	1	本			1 本			(1)	
				支柱	3	本			3 本			(1)	
				継手（フリージョイント）	2	個			2 個			(1)	
				ブラケット	1	個			1 個			(1)	
				エンドキャップ（2ヶ入）	1	組			1 組			(1)	
				スタンド	3	個			3 個			(1)	
			コア穴空け	φ100	3	ヶ所			3 ヶ所			(1)	
			取付加工費	大工		人			人			(1)	
1Fトイレ	入口		手すり（縦付）	タモ集成材丸棒φ35×600	1	本			1 本			(1)	
			手すり用金具	エンドブラケット	2	個			2 個			(1)	
			同上取付費	大工		人			人			(1)	
			紙巻き器		1	ヶ所						対象外	
	床		既存床解体			㎡			㎡			（2）	
			発生残材処分費	運搬費込み		㎡			㎡			（2）	
			根太	〇〇〇〇×〇〇〇×〇〇		本			本			（2）	
			クッションフロアーシート			m			m			（2）	
			雑材、消耗品	釘、金物、接着剤等	1	式			1 式			（2）	
			大工工料			人			人			（2）	
			既存洋便器取外し、取付			人			人			（2）	
			給排水工事		1	式			1 式			（2）	
	壁		既存壁解体		1	式			1 式			対象外	
			発生残材処分費	運搬費込み		㎡			㎡			対象外	
			プラスターボード			枚			枚			対象外	
			クロス貼り			㎡			㎡			対象外	
			大工工料			人			人			（2）	
浴室	入口		既存ドア・壁撤去処分費		1	式			1 式			（4）	
			建具取付下地材	杉1等		本			本			（4）	
			建具（片引き戸）	メーカー、品番、サイズ	1	組			1 組			（4）	
			雑材・消耗品	釘、金物等	1	式			1 式			（4）	
			同上取付費	大工		人			人			（4）	
			設計及び積算費					〇〇〇			△△△	（6）	対象経費で按分
			合　　計					〇〇〇〇			□□□□		
			消　費　税		10	%		〇〇〇			△△△		
			総　合　計					〇〇〇〇			△△△△		

(※1)住宅改修の種類：(1)手すりの取付け(2)段差の解消(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え(6)設計積算費

(※2)名称：材料費、施工費、諸経費等を分けて記載すること　※値引き・端数調整不可